

(様式1)

藤こ保 第760号

令和2年2月28日

文部科学大臣 殿

藤井寺市長 岡田 一樹

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

藤井寺市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度（1年間）

（担当）

藤井寺市こども・健康部保育幼稚園課

住所：大阪府藤井寺市岡1-1-1

電話：072-939-1111

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業完了後

(2) 評価の方法

本市において事業評価を実施し、本市ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおり実施することができた。これにより、地震災害時における園児や教職員の安全を確保することができ、また教育環境の質的な向上も図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

藤井寺南幼稚園 大規模改造(補強)につき計画通り実施することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
藤井寺南幼稚園	(2)	05	大規模改造(補強)	園	R	H31.6～R1.9	R1.9.25		
道明寺東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため繰越手続き中	
第三中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため繰越手続き中	
第三中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.2～R2.3	未完了	事業未完了のため繰越手続き中	