

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年05月17日

計画の名称	藤井寺市における水環境整備事業（その3）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	藤井寺市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,400	A	3,364	B	0	C	36	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	1.05	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R4末)
1	行政人口65,722人（平成28年度末）の下水道処理人口普及率を79%（H30当初）から83%（R4末）に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道処理区域内人口 / 行政人口（65,722人）	79%	81%	83%
2	下水道事業計画区域面積434.76ha（平成28年度末）の10年確率降雨に対する浸水解消率を10.2%（H30当初）から10.3%（R4末）に増加させる。 10年確率降雨に対する浸水解消率 浸水解消面積 / 下水道事業計画区域面積（434.76ha）	10%	10%	10%
3	雨水ポンプ場施設の改築・更新実施率を0%（H31末）から10%（R4末）に増加させる。 雨水ポンプ場施設の改築・更新実施率 改築・更新実施施設（設備）数 / 改築・更新が必要な施設（設備）数（239施設）	0%	0%	10%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	管渠(汚水)	新設	大井処理区汚水管渠	汚水管渠 200~350 L=11,900m	藤井寺市						1,800	-	-	
	A07-002	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	管渠(雨水)	新設	京樋雨水幹線	雨水管渠2,200×2,000 L=130m	藤井寺市							400	-	-
	A07-003	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	管渠(雨水)	新設	西水路雨水幹線	雨水管渠2,200×1,700 L=60m	藤井寺市							300	-	-
A07-004	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	ポンプ場	改築	ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画策定、実施設計、改築・更新工事、点検・調査	藤井寺市							395	-	策定済	
	種別1について、他に管渠(汚水・雨水)を含む。藤井寺市下水道ストックマネジメント計画。																			
A07-005	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	ポンプ場	改築	小山雨水ポンプ場耐震化	耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事	藤井寺市							219	-	-	
A07-006	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	管渠(汚水)	新設	今池処理区汚水管渠	汚水管渠 200~350 L=500m	藤井寺市							250	-	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						3,364		
											合計						3,364		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	C07-001	下水道	一般	藤井寺市	間接	個人	-	-	水洗便所改造補助事業（ 市内一円）	水洗便所改造補助	藤井寺市						36	-	-
水洗化便所改造時に助成金を補助することにより、公共下水道の接続率の向上をはかる。																			
											小計						36		
											合計						36		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 市内部評価	事後評価の実施時期 令和5年4月
	公表の方法 ホームページにて掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・汚水管きょ整備によって、下水道処理人口普及率が79%(平成30年度当初)から84%(令和4年度末)と目標(83%)を達成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項(今後の方針等)	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	83%
	最終実績値	84%
2	最終目標値	10%
	最終実績値	%
防災・安全交付金に分離したため、報告なし。		
3	最終目標値	10%
	最終実績値	%
防災・安全交付金に分離したため、報告なし。		