



# 変更理由書

①近鉄との近接工事に関する協議の際、境界石の設置位置が設計と異なっていたため、縁石の施工延長を変更することとなった。

変更内容：総延長 L=80.3m→L=80.0m（東部 舗装境界工 L=7.2m→L=6.9m）

②受注者と施工方法の打合せ及び現地立会を行ったところ、既設側溝側壁の損傷が激しく、また、損傷により天端が不均一となることが確認できたため、側壁上部の改修を追加した。

変更内容：排水構造物工-側溝工-側壁改修 L=8.7m（新規追加）

③インターロッキングブロック及び既設舗装の撤去時に想定外のブロック基礎や構造物の基礎が確認できたため、撤去費用及び処分数量を追加した。

変更内容：構造物撤去工 基礎コンクリート撤去 V=2.3 m<sup>3</sup>、街路灯基礎撤去 1箇所（新規追加）

④受注者と現地を確認したところ、既設コンクリート蓋汚水桝（A型桝）が想定より劣化していることが判明したため、下水道課と協議の結果、塩化ビニル製汚水桝（C型桝）へと変更した。

変更内容：汚水桝改修工1式（新規追加）

⑤現地状況を確認した結果、植栽の根が想定より深く伸びており、転落防止柵の支柱基礎ブロック設置に支障する事が確認できたため、植栽撤去を追加した。

変更内容：中低木撤去（樹高100cm以上200cm未満）3本（新規追加）

工種	種別	細別	規格	単位	当初数量	変更数量	差	備考
排水構造物工	側溝工	側壁改修		m	0.0	8.7	8.7	数量変更、②
	汚水桝改修工	汚水桝改修	A型汚水桝⇒C型汚水桝へ変更	箇所	0.0	1.0	1.0	新規追加、④
縁石工	舗装境界工	地先境界ブロック設置	地先境界ブロックC種	m	80.3	80.0	-0.3	数量変更、①
構造物撤去工	ブロック舗装撤去工	基礎コンクリート撤去	撤去	m <sup>3</sup>	0.0	2.3	2.3	新規追加、③
	道路付属物撤去工	街路灯基礎撤去	H=0.9、W=0.8、D=0.7	箇所	0.0	1.0	1.0	新規追加、③
	植栽撤去工	中低木撤去	樹高100cm以上200cm未満	本	0.0	3.0	3.0	新規追加、⑤
	運搬処理工	殻運搬処理	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	18.9	19.4	0.5	数量変更、②③④
			有筋コンクリート	m <sup>3</sup>	0.7	3.1	2.4	数量変更、③