

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年08月30日

計画の名称	藤井寺市の安全・安心を実現する下水道（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度～令和04年度（2年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	藤井寺市													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,056	A	1,056	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）  定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初		R4末
1	下水道による都市浸水対策が必要な区域のうち、10年確率降雨に対する都市浸水対策達成率を10.2%（令和3年度）から10.3%（令和4年度）に向上させる。 1/10確率降雨に対する都市浸水対策達成率 都市浸水対策済面積 / 下水道事業計画区域面積（434.76ha）	10%	%	10%
2	ストックマネジメント計画に基づく雨水ポンプ場の改築・更新を実施することにより、事業費コスト238百万円 / 年縮減を達成する。 事業費コスト縮減達成率 (対策実施による事業費コスト縮減額 / 計画期間内における対策予定施設の総事業費コスト縮減額) × 100	40%	%	90%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	管渠(雨水)	新設	京樋雨水幹線	雨水管渠 2,400 L=40m	藤井寺市						250	-	
	A07-002	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	管渠(雨水)	新設	西水路雨水幹線	雨水管渠2,200×1,700 L=180m	藤井寺市						300	-	
	A07-003	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	ポンプ場	改築	ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画策定、実施設計、改築・更新工事、点検・調査	藤井寺市						400	策定済	
		種別1について、他に管渠(汚水・雨水)を含む。藤井寺市下水道ストックマネジメント計画。																	
	A07-004	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	ポンプ場	改築	小山雨水ポンプ場耐震化	耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事	藤井寺市						70	-	
	A07-005	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	管渠(雨水)	新設	津堂雨水幹線	実施設計	藤井寺市						36	-	
												小計						1,056	
												合計						1,056	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 市内部評価	事後評価の実施時期 令和6年8月
	公表の方法 ホームページにて掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水幹線整備によって、1/10確率降雨に対する都市浸水対策達成率が10.2%(令和3年度)から10.4%(令和4年度末)と目標(10.3%)を達成した。</li> <li>・ストックマネジメント計画に基づき、雨水ポンプ場の改築・更新を実施し、事業費コストの縮減率が40%(令和3年度)から90%(令和4年度末)と目標(90%)を達成した。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項(今後の方針等)	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	10%
	最終実績値	10%
2	最終目標値	90%
	最終実績値	90%