

別添① 対策一覧表(小学校区別)

学校名:道明寺東小学校

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に 対しての要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗 (新規/継続/完了)	対策年度
1-1	市道梅が園町1号線 梅が園町地内外	児童が通学に使用する道路であるが、路側帯が薄くなっている。また、住宅内の直線部ということもあり、速度を上げて通過する車両がある。	路側線の再塗装	市道路管理者 (道路公園課)	グリーンベルトの再塗装 交差点カラー舗装の設置	完了	R1 (対策完了)
1-2	国府18号線 国府2丁目地内	住宅内の小学校近隣にある市道で、通学路であり、バリアフリー準特定道路にも指定している。現状、両側に歩道はあるが、狭小幅員、急勾配となっており、歩行者が安全に通行することが困難な状況にある。また、狭小幅員なうえ、歩道内に電柱もある。歩行者の安全を確保するには、歩道改築工が必要である。	歩道段差解消	市道路管理者 (道路公園課)	歩道段差解消	完了	R4 (対策完了)

学校名:道明寺小学校、道明寺中学校

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に 対しての要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗 (新規/継続/完了)	対策年度
2-1	林梅が園線 林3丁目地内外	中学校ならびに商業施設が沿道にあり、かつ国道を結ぶ東西の幹線道路であることから歩車ともに交通量の非常に多い通学路で、児童の通行の安全を図るため、道路拡幅(歩道の新設、改良)を行う必要がある。	道路改築(道路拡幅等)	市道路管理者 (道路公園課)	道路改築(道路拡幅等) 歩道改修工事	継続	H31～ (R5に一部実施)
2-2	国府藤井寺線 沢田3丁目地内外	児童が通学に使用する道路であるが、路側帯が薄くなっている。また、速度を上げて通過する車両もある。	路側線の再塗装 グリーンベルトの設置	市道路管理者 (道路公園課)	路側線の再塗装 グリーンベルトの設置	完了	R1 (対策完了)
2-3	川北2号線、大井川北線 川北1丁目地内	当該通学路は、通過交通として利用する車両が非常に多く、通学生徒の交通安全が課題である。また、近隣には府立藤井寺支援学校も位置している。(都)川北柏原線、(都)大県本郷線が整備されることにより、当該通学路を通行する車両の交通量減少に資すると考えられる。	都市計画道路の整備	府道路管理者 (大阪府富田林土木事務所)	道路拡幅等	継続	R6～
2-4	北條藤井寺線 大井3丁目地内外	狭小幅員ながらも子ども園への送迎など自動車の通行が多くスピードも出ているため危険である。	路面標示の再塗装	市道路管理者 (道路公園課)	路面標示の再塗装	新規	R8～
2-5	大井9号線 大井4丁目地内外	渋滞回避のため車が猛スピードで走行してくるほか、歩道沿いフェンス側から歩行する子どもが視認しにくく危険な箇所である。	路面標示の再塗装	市道路管理者 (道路公園課)	路面標示の再塗装	新規	R8～

学校名:道明寺南小学校

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に 対しての要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗 (新規/継続/完了)	対策年度
3	道明寺仲哀御陵線 道明寺4丁目地内外	道路幅員も狭く、一部、歩道も 路側帯もない。また、通勤時の 抜け道にもなっている。速度を 上げて通過する車両もある。	歩道設置 または 交通規制等検討	市道路管理者 (道路公園課) 羽曳野警察署	歩道設置または交通規制等検討 歩道改修工事	継続	R3～ (R6に一部実施予定)

学校名:藤井寺西小学校

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に 対しての要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗 (新規/継続/完了)	対策年度
4-1	春日山古室線 春日丘地内外	児童が通学に使用する道路で あるが、路側帯が薄くなってい る。また、速度を上げて通過す る車両もある。	グリーンベルトの再塗装 交差点カラー舗装の設置	市道路管理者 (道路公園課)	グリーンベルトの再塗装 交差点カラー舗装の設置	継続	R6～ (R6,R7一部実施済)
4-2	春日丘12号線 春日丘地内外	児童が通学に使用する道路で あるが、速度を上げて通過する 車両が多い。	交差点カラー舗装の設置	市道路管理者 (道路公園課)	交差点カラー舗装の設置	完了	R1 (対策完了)
4-3	春日丘22号線 春日丘地内外	児童が通学に使用する道路で あるが、路側帯が薄くなってい る。また、速度を上げて通過す る車両もある。	グリーンベルトの再塗装 交差点カラー舗装の設置	市道路管理者 (道路公園課)	グリーンベルトの再塗装 交差点カラー舗装の設置	完了	R1 (対策完了)
4-4	春日丘12号線 春日丘2丁目地内	児童が通学に使用する道路で あるが、路側帯が薄くなってい る。また、速度を上げて通過す る車両もある。	路側線の再塗装	市道路管理者 (道路公園課)	路側線の再塗装	新規	R8～
4-5	春日丘12号線 春日丘2丁目地内	児童が通学に使用する道路で あるが、一部区間にある段差の 視認性が悪く危険である。	段差部分への路面標示 やポストコーンの設置	市道路管理者 (道路公園課)	段差部分への路面標示やポスト コーンの設置	新規	R8～

学校名:藤井寺小学校

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に 対しての要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗 (新規/継続/完了)	対策年度
5-1	岡11号線 岡1丁目地内外	歩道がなく、通勤時の抜け道にもなっている。また、速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。	交差点カラー舗装の設置	市道路管理者 (道路公園課)	交差点カラー舗装の設置	完了	R2 (対策完了)
5-2	岡沢田線 岡1丁目地内外	歩道がなく、通勤時の抜け道にもなっている。また、速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。	グリーンベルトの設置 交差点カラー舗装の設置	市道路管理者 (道路公園課)	グリーンベルトの設置 交差点カラー舗装の設置	完了	R2 (対策完了)
5-3	国府藤井寺線 林1丁目地内外	歩道がなく、通勤時の抜け道にもなっている。また、速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。	グリーンベルトの設置	市道路管理者 (道路公園課)	グリーンベルトの設置	完了	R2 (対策完了)
5-4	北條藤井寺線 小山7丁目地内外	横断歩道が薄くなっている。速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。	横断歩道の再塗装	羽曳野警察署	横断歩道の再塗装	完了	R4 (対策完了)
5-5	岡5号線 岡2丁目地内	道路幅員が狭くなっており、歩道もなく危険な状態となっている。また、沿道に保育園もあり、道路拡幅をおこなう必要がある。	道路改築(道路拡幅等)	市道路管理者 (道路公園課)	道路改築(道路拡幅等)	完了	R6 (対策完了)

学校名:藤井寺南小学校

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に 対しての要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗 (新規/継続/完了)	対策年度
6-1	野中8号線 野中5丁目地内外	歩道がなく、通勤時の抜け道にもなっている。また、速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。	グリーンベルトの設置 交差点カラー舗装の設置	市道路管理者 (道路公園課)	グリーンベルトの設置	完了	R2 (対策完了)
6-2	野中15号線 野中4丁目地内外	歩道がなく、通勤時の抜け道にもなっている。また、速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。	グリーンベルトの設置 交差点カラー舗装の設置	市道路管理者 (道路公園課)	グリーンベルトの設置	完了	R3 (対策完了)
6-3	藤ヶ丘3号線 藤ヶ丘1丁目地内	路面標示が薄くなっている。速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。	路面標示の再塗装	市道路管理者 (道路公園課)	路面標示の再塗装	完了	R2 (対策完了)
6-4	道明寺仲哀御陵線 藤井寺3丁目地内	既存歩道の老朽化が進行しつつあり、計画的な補修を行うことにより、通学路の安全対策を図る必要がある。	歩道改修工事	市道路管理者 (道路公園課)	歩道改修工事	完了	R6 (対策完了)