

# 入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和6年度第4工区工事
履行場所	藤井寺市野中1丁目地内
契約者	(商号) 濱地建設株 (住所) 大阪府藤井寺市藤井寺1-8-22 (代表者) 代表取締役 濱地 好
物件概要 (変更後の内容)	管きょ工 開削工 Vuφ200 L=48.12m マンホール工 1式 汚水ます及び取付管工 1式 付帯工 1式 舗装復旧工 A=668.7㎡

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、  
変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額（税込）
変更契約	令和7年3月12日	別紙のとおり	令和6年11月25日 から 令和7年3月31日	¥19,222,500

# 変更理由書

- ・工事名：令和6年度第4工区工事
- ・請負業者：濱地建設 株式会社
- ・契約日：令和6年11月22日
- ・工期：令和6年11月25日～令和7年3月31日

以下の理由により、変更が生じました。

(1) 交通誘導員について

- ・当初設計では作業日当たりの交通誘導員の員数を3人で計上していましたが、準備工に伴う羽曳野警察署との協議の結果、作業日当たりの交通誘導員の員数を4人で配置することとなったため増額変更するものです。

(2) 集水柵について

- ・設計条件と現場条件が異なることから集水柵を設置できることが出来なかったため、減額変更するものです。

上記内容について、請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づき、設計変更を行うものです。

工 種	数 量	備 考
集水柵設置工	N= (5)	箇所
集水柵設置工	4	
交通管理工	N= (52)	人
交通誘導員	78	

※変更前：上段（ ）書き

変更後：下段