

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和7年度污水管渠詳細設計業務				
履行場所	藤井寺市古室1丁目外				
契約者	(商 号) 関西技術コンサルタント(株) (住 所) 大阪府茨木市上中条2-10-27 (代表者) 代表取締役 梅垣 亨				
物 件 概 要 (変更後の内容)	開削工法 L=604.3m 推進工法 L=270.3m 報告書作成 1式 設計協議 1式 施工法等の比較検討 1式				
変更契約の経過とその内容について					※変更契約欄の契約金額は、 変更後契約金額を記載。
	契約の種類	契約年月日	変 更 理 由	契約履行期間	契約金額（税込）
	変更契約	令和8年1月8日	別紙のとおり	令和7年5月23日 から 令和8年3月31日	¥15,599,100

変更理由書

- ・ 工事名 令和 7 年度 污水管渠詳細設計業務
- ・ 請負業者 関西技術コンサルタント株式会社
- ・ 契約日 令和 7 年 5 月 2 2 日
- ・ 工期 令和 7 年 5 月 2 3 日～令和 8 年 3 月 3 1 日

以下の内容の通り金額について設計変更事項が発生いたしました。

○金額について

1. 古室地区において設計時の地形図に反映されていない新たに開発されている住宅街が確認されました。開発された地形図がないと下水道の上流検討ができません。そのため、補足測量を追加することとし変更するものです。

(変更内容) 補足測量	+ 2 3 . 4 m
-------------	-------------

2. 古室地区において設計時は、直線推進工法を想定していたため、市で把握している地質情報や測量情報で業務が完結すると考えていました。しかし、業務を進めていく中でさまざまな条件を比較した結果、カーブ推進工法を用いて業務を設計することとなりました。カーブ推進工法で設計するためには、より詳細な地質情報や測量情報が必要になるため、地質調査及び測量業務を追加することとし変更するものです。また上記に伴い、推進工法及び開削工法の延長にも増減があるため延長も併せて変更するものです。

(変更内容) 地質調査	+ 1 箇所
路線測量	+ 2 5 5 . 4 m
開削工法	- 1 5 6 . 0 m
推進工法	+ 1 5 9 . 5 m

上記内容について、請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づき、設計変更を行うものです。