

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和5・6年度第2工区工事
履行場所	藤井寺市恵美坂2丁目地内
契約者	(商号) (有)日照建設 (住所) 大阪府藤井寺市春日丘2-6-31 (代表者) 代表取締役 田中 照代
物件概要 (変更後の内容)	開削工 Vuφ200 L=426.6m DCIPφ100 L=377.6m 推進工 Vuφ200 L=20.0m SPφ300 L=5.47m マンホール工 1式 汚水ます及び取付管工 1式 付帯工 1式 舗装復旧工 A=2079.7㎡ マンホールポンプ工 1式

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、
変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額（税込）
変更契約	令和6年4月12日	別紙のとおり	令和5年7月13日 から 令和7年2月28日	¥173,088,300

変更理由書

- ・工事名：令和5・6年度第2工区工事
- ・請負業者：有限会社 日照建設
- ・契約日：令和5年7月12日
- ・工期：令和5年7月13日～令和7年2月28日

以下の理由により、変更が生じました。

(1) 推進工法の変更について

- ・M-60立坑を施工中、推進管布設付近より殻が出現しました。そのため、調査試掘を実施したところ、推進管布設に障害物があることが判明しました。設計当初は土質条件により低耐荷力推進工法の施工となっていました。障害物があるため、請負業者より高耐荷力推進工法での施工協議となりました。

今回の現場条件では、推進工法の大別より高耐荷力推進工法での実施は妥当と判断できたため、請負業者提案工法での施工を指示し、増額変更するものです。

(2) 公共汚水柵の設置について

- ・所有者や地下埋設状況により、柵深さや管止め施工について数量を変更し減額変更するものです。

上記内容について、請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づき、設計変更を行うものです。

工 種	数 量	備 考
ます設置工 ます	N= (50) 48 箇所	
管きょ工（小口径管推進）＜管径 250 mm＞ ＜小口径泥水推進工法＞	N= (0) 1 式	
管きょ工（小口径管推進）＜管径 200 mm＞ ＜低耐荷力泥土圧推進工法＞	N= (1) 0 式	

※変更前：上段（ ）書き

変更後：下段