

# 入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和5・6年度第2工区工事
履行場所	藤井寺市恵美坂2丁目地内
契約者	(商号) (有)日照建設 (住所) 大阪府藤井寺市春日丘2-6-31 (代表者) 代表取締役 田中 照代
物件概要 (変更後の内容)	開削工 Vuφ200 L=426.6m DCIPφ100 L=377.6m 推進工 Vuφ200 L=20.0m SPφ300 L=5.47m マンホール工 1式 汚水ます及び取付管工 1式 付帯工 1式 舗装復旧工 A=2499.2㎡ マンホールポンプ工 1式

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、  
変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額（税込）
変更契約	令和6年6月24日	別紙のとおり	令和5年7月13日 から 令和7年2月28日	¥175,221,200

# 変更理由書

- ・工事名：令和5・6年度第2工区工事
- ・請負業者：有限会社 日照建設
- ・契約日：令和5年7月12日
- ・工期：令和5年7月13日～令和7年2月28日

以下の理由により、変更が生じました。

- (1) 舗装範囲の変更について
  - ・設計当初は工事完了後すぐに水道の移設工事があることから、交差点部について舗装復旧範囲から除いていましたが、工事完了が予定工期より短縮されています。  
そのため、水道の移設工事まで期間が空いてしまい、工事完了後の舗装の管理が困難となったため、舗装復旧範囲について別紙図面のとおり変更指示するものです。
- (2) 水道仕切弁高さ調整工について
  - ・舗装工の施工にあたり高さ調整工を実施する必要があるため増額変更するものです。
- (3) 公共汚水柵の設置について
  - ・所有者や地下埋設状況により、管止め施工について数量を変更し減額変更するものです。

上記内容について、請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づき、設計変更を行うものです。

工 種	数 量	備 考
舗装打換え工 表層工	N= (290) 710 m <sup>2</sup>	
付帯工 仕切弁高さ調整工	N= (0) 1 式	
ます設置工 ます	N= (48) 46 箇所	

※変更前：上段（ ）書き

変更後：下段