

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和5年度西水川1号橋補修工事
履行場所	藤井寺市 津堂4丁目 地内
契約者	(商号) 濱地建設株 (住所) 大阪府藤井寺市藤井寺1-8-22 (代表者) 代表取締役 濱地 好
物件概要 (変更後の内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・橋面補修工 1式 ・排水施設工 1式 ・橋梁補修工 1式 ・道路附属施設工 1式

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、
変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額（税込）
変更契約	令和6年3月22日	別紙のとおり	令和5年11月6日 から 令和6年3月29日	¥9,093,700

変更理由書

工事施工中において、排水柵設置の為、既存床版のハツリ作業をした際、鉄筋が想定の高さよりも上部にあることが判明し、排水柵の設置高さを上げて施工することに伴い、道路の縦断勾配がきつくなり、車両の通行に支障となる恐れがある為、舗装打換範囲を設計数量より広げて施工を行ったものです。

変更する数量は以下のとおりです。

【舗装打換え工】

舗装版破碎	当初	A=39.3 m ²	変更	A= 52.3 m ²	13 m ² 増
基層	当初	A= 39.3 m ²	変更	A=52.3 m ²	13 m ² 増
表層	当初	A= 39.3 m ²	変更	A=52.3 m ²	13 m ² 増
殻運搬処理(As)	当初	V=0 m ³	変更	V=1.3 m ³	1.3 m ³ 増