

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	市立市民総合体育館耐震補強等工事に伴う設計業務				
履行場所	藤井寺市大井1丁目2-20				
契約者	(商号) (有)エル設計 (住所) 大阪府吹田市南金田1-1-16 (代表者) 代表取締役 松本 博雄				
物件概要 (変更後の内容)	[施設概要] ○本館：鉄筋コンクリート造2階建＋鉄骨造(屋根) 延べ面積4,845.58㎡昭和51年建築 ○心技館：鉄筋コンクリート造4階建 延べ面積2463.26㎡平成7年建築 [業務概要] ○現況調査 1式 ○石綿調査業務 1式 ○耐震診断判定業務 1式 ○実施設計業務 1式 ○工事費積算業務 1式 ○その他、係員の指示する業務 1式				
変更契約の経過とその内容について					※変更契約欄の契約金額は、 変更後契約金額を記載。
	契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額(税込)
	変更契約	令和7年1月16日	別紙のとおり	令和6年8月6日 から 令和6年12月27日	¥25,016,200

市立市民総合体育館耐震補強等工事に伴う設計業務の設計変更理由書

標記の件につきまして、下記の理由で設計を変更し、設計業務委託料を増額して執行しようとするものです。

総括監督員 八尾 將史
主任監督員 堀内 史
監督員 川口 涼

記

1. 経緯

当初、市立市民総合体育館耐震補強等工事に伴う設計業務に、石綿調査費用が含まれていなかった。しかし、現地調査時に設計事務所より改修部分の建材に石綿含有の可能性があると指摘があった。これを受け当初仕様に無かった石綿調査業務を追加した為、当該業務に係る費用を増額とする。

2. 変更内容

上記内容の変更に伴い、設計業務委託料の変更を行う。

3. 現在の契約内容

設計者 有限会社 エル設計
設計業務委託料 23,948,100 円（うち消費税：2,177,100 円）
履行期間 令和6年8月6日～令和7年3月31日

以上